

ОТЧЕТ об осуществлении расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы «Благоустройство территории Русско-Высоцкого сельского поселения Ломоносовского муниципального района Ленинградской области» за 1 квартал 2025 года

№ п/п	Наименование направления расходования средств, наименование объектов Программы (целевое назначение субсидии)/ наименование целевого показателя	Целевые показатели результативности	Объем финансирования в 2025 году за счет средств, тыс.руб. (*,**)			Выполнено тыс.руб. (*,**)			Оплачено подрядчику (Кассовые расходы МО, по платежным поручениям) тыс.руб. (*,**)			Принято в эксплуатацию в 2025г.		Причины неиспользования средств
			Всего	За счет средств		Всего	За счет средств		Всего	За счет средств				
				ЛО	МО		ЛО	МО		ЛО	МО	по акту приемки законченн ых работ	по акту проверки законченны х работ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	18
ВСЕГО по мероприятиям муниципальной программы «Благоустройство территории Русско-Высоцкого сельского поселения Ломоносовского муниципального района Ленинградской области»			11545,90	700,00	10845,90	1903,10	0,00	1903,10	1903,10	0,00	1903,10			
в том числе :														
1	Организация уличного освещения территории поселения	да	2492,10	0,00	2492,10	769,00	0,00	769,00	769,00	0,00	769,00	*	*	
2	Содержание территории поселения, включая механизированную уборку территории, покос, ликвидацию несанкционированных свалок, приобретение антигололедных реагентов	да	8317,00	0,00	8317,00	1134,10	0,00	1134,10	1134,10	0,00	1134,10	*	*	
3	Приобретение и установка детского игрового комплекса по адресу: с.Русско-Высоцкое, площадка возле МКД № 14	да/1	736,80	700,00	36,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*	*	В 1 квартале расходы не планировались

Администрация Русско-Высоцкого сельского поселения Ломоносовского муниципального района Ленинградской области

Глава Русско-Высоцкого сельского поселения
_____ Л.И.Волкова

№ п/п	Наименование направления расходования средств, наименование объектов Программы (целевое назначение субсидии)/ наименование целевого показателя	Целевые показатели результативности	Объем финансирования в 2025 году за счет средств, тыс.руб. (*,**)			Выполнено тыс.руб. (*,**)			Оплачено подрядчику (Кассовые расходы МО, по платежным поручениям) тыс.руб. (*,**)		Принято в эксплуатацию в 2025г.		Причины неиспользования средств	
			Всего	За счет средств		Всего	За счет средств		Всего	За счет средств				
				ЛО	МО		ЛО	МО		ЛО	МО	по акту приемки законченны х работ		по акту проверки законченны х работ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	18

Главный бухгалтер _____/Е.В. Батуренко/