

ОТЧЕТ

об использовании предоставленной субсидии из областного бюджета Ленинградской области поселений в целях финансирования расходов на обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным законом от 12 мая 2015 года № 42-03 «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территории населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений»
по состоянию на 01.01.2017 года (нарастающим итогом)
МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район

Наименование проекта	Плановые показатели результативности использованы в соответствии с соглашением	Фактические показатели результативности использованы в соответствии с соглашением	Сведения об объемах финансирования							Исполнено на 01.01.2017 (нарастающим итогом)			Исполнено за последний квартал 2016 года			Неиспользованы и остаток бюджетного средства (рублей)
			Всего (рублей)	За счет областного бюджета (рублей)	За счет средств местного бюджета (рублей)	За счет средств внебюджетных источников (рублей)	Всего (рублей)	За счет областного бюджета (рублей)	За счет средств местного бюджета (рублей)	За счет средств внебюджетных источников (рублей)	Всего (рублей)	За счет областного бюджета (рублей)	За счет средств местного бюджета (рублей)	За счет средств внебюджетных источников (рублей)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения: - ул. Павлика Филимонова от д. № 50 до д. № 68 с. Русско-Высоцкое; - пер. Хвойный от д. № 2 до д. № 6 с. Русско-Высоцкое	2876,5 кв.м	2876,5 кв.м	1317452	1141600	150100	25752	1253541,8	1141600	111941,8	25752	220000	159938,3	60064,72	0	0	
Итого	2876,5 кв.м	2876,5 кв.м	1317452	1141600	150100	25752	1253541,8	1141600	111941,8	25752	220000	159938,3	60064,72	0	0	

Председатель Совета депутатов поселения _____ Л.И. Волкова

(подпись) (фамилия, инициалы)

Руководитель финансового органа _____ Е.В. Батуренко
 (подпись) (фамилия, инициалы)

8(81376)52-018

(номер телефона)

Согласовано: _____
 председатель комитета по местному самоуправлению,
 межнациональным и межконфессиональным
 отношениям Ленинградской области

(подпись)

(фамилия, инициалы)



**Ежеквартальный отчет
Администрации МО Русско-Высоцкое сельское поселение
Ленинградской области
о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты»)
по достижению целевых показателей результативности использования
субсидии мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых
показателей результативности использования субсидии**

	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат	Состояние исполнения
I. Реализация мероприятий муниципальной программы					
1.					
1.1.	Проведение аукционных процедур в рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и заключение муниципального контракта на выполнение работ	Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий	Местная администрация МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район	Заключение муниципального контракта	Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по ремонту а/д общего пользования местного значения - пер. Хвойный от д.№ 2 до д.№ 6 в с. Русско-Высоцкое МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области
1.2.	Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Павлика Филимонова от д № 50 до д № 68 с. Русско-Высоцкое	25.07.2016	Подрядная организация	Отремонтированная автомобильная дорога общего пользования местного значения ул. Павлика Филимонова от д № 50 до д № 68 с. Русско-Высоцкое	Отремонтированная автомобильная дорога общего пользования местного значения ул. Павлика Филимонова от д № 50 до д № 68 с. Русско-Высоцкое
1.3	Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения пер. Хвойный от д.№ 2 до д.№ 6 с. Русско-Высоцкое	01.11.2016	Подрядная организация	Отремонтированная автомобильная дорога общего пользования местного	Отремонтированная автомобильная дорога общего пользования местного значения пер. Хвойный от д.№ 2 до д.№ 6 в с.

				значения пер. Хвойный от д.№ 2 до д.№ 6 с. Русско-Высоцкое	Русско-Высоцкое
1.4.	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом	В сроки установленные мун. контрактом	Местная администрация МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком	Принят объект по форме КС-3, КС-2

II. Контроль за реализацией муниципальной программы

1.	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:		Местная администрация МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район		
1.1.	приемка и оплата выполненных работ	В течении периода действия мун. контракта	Местная администрация МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район	Исполнение мун. программы в полном объеме в установленные сроки	Исполнение мун. программы в полном объеме в установленные сроки
1.2.	подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением	Ежеквартально не позднее 3 числа месяца следующего за отчетным периодом	Местная администрация МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район	Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с комитетом	Подготовлен отчет на 01.01.2017
2.	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством	При корректировке местного бюджета	Местная администрация МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район	Наиболее эффективное использование бюджетных средств	Заклучено дополнительное соглашение №2



Глава администрации поселения

Л.И. Волкова/