

ОТЧЕТ
 об использовании средств субсидий по объектам, включенным
 в адресную инвестиционную программу за счет средств
 областного бюджета по состоянию на 01.01.2020 года (нарастающим итогом),
 администрации муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

(рублей)

Наименование стройки (объекта)	Предусмотрено средств в 2019 году				Получено субсидий в 2019 году		Принятые в 2019 году бюджетные обязательства			Выполне-ние капитало-вложений	Перечислено средств организациям в 2019 году				Остаток субсидий на лицевых счетах	Примечания (перечень основных видов выполненных работ, общее состояние строительной готовности объекта (проц.), причины возникновения остатка и т.д.)
	всего	в том числе			федеральны й бюджет	областной бюджет	контр-агент	номер и дата договора	сумма договора на 2019 год		всего	в том числе				
		федеральны й бюджет	областной бюджет	местный бюджет								федераль- ный бюджет	област-ной бюджет	местный бюджет		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Строительство водопроводной насосной станции второго подъема (ВНС 2-го подъема) с резервуарами чистой воды (РЧВ) и напорными трубопроводами для бесперебойного водоснабжения МО "Русско-Высоцкое сельское поселение" МО "Ломоносовский муниципальный район" Ленинградской области, в том числе проектно-изыскательские работы	40 119 880,0	0,0	38 538 880,0	1 581 000,0	0,0	38 538 800,0	ООО «Акванорд»	МК № 0145300020816000015 от 30.11.16г.	2 813 800,0	2 813 800,0	2 813 800,0	0,0	2 813 800,0	0,0	0,0	Произведена оплата ПИР по МК № 0145300020816000015 от 30.11.16г.
							ООО "ТСД Инжиниринг"	МК № 01452000000419001110 от 29.07.19г.	37 306 000,0	12 217 650,0	12 217 650,0	0,0	11 735 000,0	482 650,0	23 990 000,0	Строительная готовность - 11% (подготовлена строительная площадка, выполнены демонтажные работы, произведена укладка 0,14 км. трубопроводов). Остаток субсидий возник по причине задержки при получении разрешения на строительство объекта.

Целевое использование субсидий в сумме 14 548 800,00 (Четырнадцать миллионов пятьсот сорок восемь тысяч восемьсот) руб. подтверждаю.
 (цифрами и прописью)

Глава муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение _____ Л.И.Волкова "09"января 2020 года
 (подпись) (фамилия, инициалы)

Главный бухгалтер муниципального образования
 Русско-Высоцкое сельское поселение _____ Е.В.Батуренко "09" января 2020 года
 (подпись) (фамилия, инициалы)

Место печати