

Приложение  
к ежеквартальному отчету  
на 01.07.2019 года

**Ежеквартальный отчет**  
**Администрации МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский**  
**муниципальный район о ходе реализации Плана мероприятий («Дорожной карты») по**  
**достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии**

	<b>Наименование проектов и мероприятий по их реализации</b>	<b>Срок исполнения</b>	<b>Ответственный исполнитель</b>	<b>Ожидаемый результат</b>	<b>Состояние исполнения</b>
<b>I. Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы): «Развитие части территорий МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2018-2022 годы»</b>					
1.	Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения улицы Полевая в д. Телези МО Русско-Высоцкое сельское поселение		Местная администрация МО Русско-Высоцкое сельское поселение		
1.1.	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ	2-3 квартал 2019 года	Местная администрация МО Русско-Высоцкое сельское поселение	Заключение муниципального контракта	
1.2.	Выполнение ремонтных работ по ремонту участка автомобильной дороги общего пользования местного значения улицы Полевая в д. Телези МО Русско-Высоцкое сельское поселение	3 квартал 2019 года	Подрядная организация	Восстановление щебеночного покрытия улицы Полевая в д. Телези	
1.3	Приемка объекта в порядке, установленном контрактом	сентябрь 2019 года	Местная администрация МО Русско-Высоцкое сельское поселение Староста д.Телези	Акт о приемке выполненных работ	
<b>II. Контроль реализации муниципальной программы (подпрограммы): «Развитие части территорий МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2018-2022 годы»</b>					
1.	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:				
1.1.	приемка и оплата выполненных работ	Не позднее декабря 2019 года	Местная администрация МО Русско-Высоцкое сельское поселение	Акт приемки законченных работ по ремонту	

1.2.	подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, в соответствии с Соглашением	Не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом	Местная администрация МО Русско-Высоцкое сельское поселение	Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом	Отчет подготовлен на 01.07.2019
2.	Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством		Местная администрация МО Русско-Высоцкое сельское поселение	Наиболее эффективное использование бюджетных средств	

**ОТЧЕТ**  
(ежеквартальный)

о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район на реализацию областного закона от 28 декабря 2018 года № 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области» и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, по состоянию на 01.07.2019 года (нарастающим итогом)

Наименование проектов	Детализированные требования к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)	Фактические значения детализированных требований к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии	Сведения об объемах финансирования				Перечислено средств из областного бюджета в бюджет МО на 01.07.2019 года (нарастающим итогом) (рублей)	Исполнено на 01.07.2019 года (нарастающим итогом)				Исполнено за последний квартал 2019 года				Неиспользованный остаток средств из областного бюджета на 01.07.2019 года (нарастающим итогом) (рублей)
			Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)*	За счет средств бюджета МО (рублей)*	За счет средств внебюджетных источников (рублей) *		Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств бюджета МО (рублей)	За счет средств внебюджетных источников (рублей)	Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств бюджета МО (рублей)	За счет средств внебюджетных источников (рублей)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения улицы Полевая в д. Гелези МО Русско-Высоцкое сельское поселение	300 кв.м	300 кв.м	151 620	100 620	50 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>														

\* в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)

Глава администрации муниципального образования Л.И. Волкова  
(подпись) (фамилия, инициалы)

Руководитель финансового органа муниципального образования Е.В. Батуренко  
(подпись) (фамилия, инициалы)

Исполнитель Герсанов О.А. т. 8 813 76 52019  
(фамилия, инициалы, номер телефона)

