

ОТЧЕТ

об использовании предоставленной субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам поселений в целях софинансирования расходов на обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным законом от 12 мая 2015 года № 42-03 «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений»

по состоянию на 01.07.2017 года (нарастающим итогом)
 МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО Домоховский муниципальный район

Наименование проекта	Плановые показатели результативности исполнения в соответствии с соглашением	Фактические показатели результативности исполнения субсидии	Сведения об объемах финансирования					Исполнено на 01.07.2017 (нарастающим итогом)					Исполнено за последний квартал 2017 года					Неиспользованный остаток бюджета (рублей)
			Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств местного бюджета (рублей)	За счет средств внебюджетных источников (рублей)	Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств местного бюджета (рублей)	За счет средств внебюджетных источников (рублей)	Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств местного бюджета (рублей)	За счет средств внебюджетных источников (рублей)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
Ремонт автомобильной дороги и общепользования местной территории значения ул. Павлика Филимонова от в/д "Подъезд к п/ф Русско-Высоцкая от в/д Нарва" до д. № 10			2650 кв. м.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1087000			
Итого			2650 кв. м.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1087000			

Д.И. Волкова

(подпись) (фамилия, инициалы)

Е.В. Батуренко


(подпись) (фамилия, инициалы)

Согласовано:

Председатель комитета по местному самоуправлению,
 межрегиональным и межконфессиональным
 отношениям Ленинградской области

(подпись)

(фамилия, инициалы)




А.А. Оксеева
 (номер телефона)

**Ежеквартальный отчет
Администрации МО Русско-Высоцкое сельское поселение Ленинградской области
о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты»)
по достижению целевых показателей результативности использования субсидии
мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности
использования субсидии**

	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат	Состояние исполнения
I. Реализация мероприятий муниципальной программы					
1.					
1.1.	Проведение аукционных процедур в рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и заключение муниципального контракта на выполнение работ	Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий	Местная администрация МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район	Заключение муниципального контракта	Подготовлена документация муниципального заказа в форме открытого аукциона в электронной форме на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по ремонту а/д общего пользования местного значения ул. Павлика Филимонова от а/д "Подъезд к п/ф Русско-Высоцкая от а/д Нарва" до д. № 10
1.2.	Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Павлика Филимонова от а/д "Подъезд к п/ф Русско-Высоцкая от а/д Нарва" до д. № 10	3 квартал 2017 года	Подрядная организация	Отремонтированная автомобильная дорога общего пользования местного значения ул. Павлика Филимонова от а/д "Подъезд к п/ф Русско-Высоцкая от а/д Нарва" до д. № 10	-
1.3.	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом	В сроки установленные мун. контрактом	Местная администрация МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком	-
II. Контроль за реализацией муниципальной программы					
1.	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:		Местная администрация МО Русско-Высоцкое		

			сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район		
1.1.	приемка и оплата выполненных работ	В течении периода действия мун. контракта	Местная администрация МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район	Исполнение мун. программы в полном объеме в установленные сроки	
1.2.	подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением	Ежеквартально не позднее 3 числа месяца следующего за отчетным периодом	Местная администрация МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район	Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с комитетом	Подготовлен отчет на 01.07.2017
2.	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством	При корректировке местного бюджета	Местная администрация МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район	Наиболее эффективное использование бюджетных средств	

Глава администрации поселения



/Л.И. Волкова/
МП

