



ОТЧЕТ
(ежеквартальный)

о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район на реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области» и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, по состоянию на 01.10.2019 года (нарастающим итогом)

Наименование проектов	Детализированные требования к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)	Фактические значения детализированных требований к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии	Сведения об объемах финансирования				Перечислено средств из областного бюджета в бюджет МО (нарастающим итогом) (рублей)	Исполнено на 01.10.2019 года (нарастающим итогом)				Исполнено за последний квартал 2019 года				Неиспользованный остаток межбюджетного трансферта (рублей)
			Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)*	За счет средств бюджета муниципального образования (рублей)*	За счет средств внебюджетных источников (рублей)*		Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств бюджета муниципального образования (рублей)	За счет средств внебюджетных источников (рублей)	Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств бюджета муниципального образования (рублей)	За счет средств внебюджетных источников (рублей)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в с. Русско-Высоцкое, ул. Таллинская	2650 кв.м.	2650 кв.м.	1 179 800	1 028 800	150 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого	X	X	1 179 800	1 028 800	150 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)

Глава администрации муниципального образования  Волкова Л.И.
(подпись) (фамилия, инициалы)

Руководитель финансового органа муниципального образования  Батуренко Е.В.
(подпись) (фамилия, инициалы)

Исполнитель Герсанов О.А. т. 8 813 76 52019
(фамилия, инициалы, номер телефона)



**Ежеквартальный отчет
Администрации муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение о ходе
реализации Плана мероприятий («Дорожной карты»)
по достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии**

	Наименование проектов и мероприятий по их реализации	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат	Состояние исполнения
I. Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы):					
1.	Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в с. Русско-Высоцкое, ул. Таллинская	3 квартал 2019 года	Местная администрация МО Русско-Высоцкое сельское поселение	Улучшение состояния социально значимого объекта	
1.1.	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ	2 квартал 2019 года	Местная администрация МО Русско-Высоцкое сельское поселение	Заключение муниципального контракта	Подготовлена документация муниципального заказа в форме открытого аукциона в электронной форме на право заключения муниципального контракта на выполнение работ
1.2.	Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения в с. Русско-Высоцкое, ул. Таллинская	3 квартал 2019 года	Подрядная организация	Улучшение состояния автомобильной дороги общего пользования местного значения	
2.					
2.1.					
2.2.					
II. Контроль реализации муниципальной программы (подпрограммы):					
1.	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:		Местная администрация МО Русско-Высоцкое сельское поселение		
1.1.	приемка и оплата выполненных работ	В течении периода действия мун. контракта	Местная администрация МО Русско-Высоцкое сельское поселение	Исполнение мун. программы в полном объеме в установленные сроки	

1.2.	подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, в соответствии с Соглашением	Ежеквартально но не позднее 3 числа месяца следующего за отчетным периодом	Местная администрация МО Русско-Высоцкое сельское поселение	Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с комитетом	Подготовлен отчет на 01.10.2019
2.	Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством	При корректировке местного бюджета	Местная администрация МО Русско-Высоцкое сельское поселение	Наиболее эффективное использование бюджетных средств	

