

Приложение  
к ежеквартальному отчету  
на 01.04.2019 года

**Ежеквартальный отчет**  
**Администрации МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский**  
**муниципальный район о ходе реализации Плана мероприятий («Дорожной карты») по**  
**достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии**

	<b>Наименование проектов и мероприятий по их реализации</b>	<b>Срок исполнения</b>	<b>Ответственный исполнитель</b>	<b>Ожидаемый результат</b>	<b>Состояние исполнения</b>
<b>I. Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы): «Развитие части территорий МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2018-2022 годы»</b>					
1.	Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения улицы Полевая в д. Телези МО Русско-Высоцкое сельское поселение		Местная администрация МО Русско-Высоцкое сельское поселение		
1.1.	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ	2-3 квартал 2019 года	Местная администрация МО Русско-Высоцкое сельское поселение	Заключение муниципального контракта	
1.2.	Выполнение ремонтных работ по ремонту участка автомобильной дороги общего пользования местного значения улицы Полевая в д. Телези МО Русско-Высоцкое сельское поселение	3 квартал 2019 года	Подрядная организация	Восстановление щебеночного покрытия улицы Полевая в д. Телези	
1.3	Приемка объекта в порядке, установленном контрактом	сентябрь 2019 года	Местная администрация МО Русско-Высоцкое сельское поселение Староста д.Телези	Акт о приемке выполненных работ	
<b>II. Контроль реализации муниципальной программы (подпрограммы): «Развитие части территорий МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2018-2022 годы»</b>					
1.	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:				
1.1.	приемка и оплата выполненных работ	Не позднее декабря 2019 года	Местная администрация МО Русско-Высоцкое сельское поселение	Акт приемки законченных работ по ремонту	

1.2.	подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, в соответствии с Соглашением	Не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом	Местная администрация МО Русско-Высоцкое сельское поселение	Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом	Отчет подготовлен на 01.04.2019
2.	Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством		Местная администрация МО Русско-Высоцкое сельское поселение	Наиболее эффективное использование бюджетных средств	

